

ОТЧЕТ

о достижении значений результатов регионального проекта

по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКТМО

Наименование федерального проекта

Чистая вода

код ФП по БК

Наименование регионального проекта

Чистая вода (Владимирская область)

Код строки
17620000
G5

Результат регионального проекта	Код строки	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Конечный результат				Значение результата		Дата достижения результата (дд.мм.гг)		Причина отклонения
			наименование	код	значение		дата достижения (дд.мм.гг)		план	факт	план	факт	
					план	факт	план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завершено строительство и реконструкция (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	01	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Штука	796	1	0	31.12.24		0	0	31.12.19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завершено строительство и реконструкция (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	02	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Штука	796	1	0	31.12.24		1	0	31.12.20		В связи с недобросовестностью Подрядчика, расторжение контракта в одностороннем порядке, постановление администрации района №1119 от 15.12.2020
Завершено строительство и реконструкция (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	03	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Штука	796	1	0	31.12.24		0	0	31.12.21		
Завершено строительство и реконструкция (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	04	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Штука	796	1	0	31.12.24		0	0	31.12.22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завершено строительство и реконструкция (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	05	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Штука	796	1	0	31.12.24		0	0	31.12.23		
Завершено строительство и реконструкция (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	06	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Штука	796	1	0	31.12.24		1	0	31.12.24		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Глава администрации района
(должность)

(подпись)

Кабенкин Алексей Викторович
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 332F4492244CC850BE2FB50DE21479F

Владелец: Кабенкин Алексей Викторович

Действителен: с 11.08.2020 до 11.11.2021

1 марта 2021 г.